

相楽広域行政組合新庁舎新築工事進捗状況（令和８年７月度）

相楽広域行政組合新庁舎新築工事の令和８年７月度の進捗状況を公表します。令和８年７月は、仮設事務所を３日に設置し、工事が本格的に始まりました。地盤工事として７日から杭芯出しを、１３日に杭打検査を、翌１４日から杭打工事を施工し、２２日に完了しました。また、２７日から３０日まで、浄化槽設置のための鋼矢板を圧入しました。



▶仮設事務所設置(R8. 7. 3)



▶杭芯出し(R8. 7. 8)



▶杭芯検査(R8. 7. 9)



▶杭打検査(R8. 7. 13)



▶杭打工事(R8. 7. 21)



▶鋼矢板圧入工事(R8. 7. 30)