

相楽広域行政組合新庁舎新築工事進捗状況（令和８年９月度）

相楽広域行政組合新庁舎新築工事の令和８年９月度の進捗状況を公表します。令和８年９月は、型枠組、アンカーセットなどの基礎工事を引き続き施工いたしました。１０日にはアンカー検査、１４日には生コン受入検査を行い、２４日からは埋戻し、配管工事を施工し、基礎工事が完成しました。また、２９日には、鉄骨の材料検査を行いました。いよいよ１０月から建方工事が始まります。

※令和８年９月末出来高：２２％



▶型枠組(R8. 9. 1)



▶アンカー検査(R8. 9. 10)



▶生コン受入検査(R8. 9. 14)



▶埋戻し(R8. 9. 24)



▶設備配管工事(R8. 9. 28)



▶材料検査(R8. 9. 29)