

大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和2年7月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和2年7月の進捗状況を公表します。令和2年7月は、汚泥供給ポンプ、雑排水ポンプの納入があり、8日には、先月に納入された流動床・貯留槽ブロワを据付けました。また、し尿受入槽・中継槽・予備貯留槽の防食塗膜工事に着手しました。

※令和2年7月末出来高：52.0%



流動床ブロワ設置(R2. 7. 8)



貯留槽ブロワ設置(R2. 7. 8)



防食塗膜工事①(R2. 7. 13～)



防食塗膜工事②(R2. 7. 13～)



防食塗膜工事除去後検査①(R2. 7. 28)



防食塗膜工事除去後検査②(R2. 7. 28)