

大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和2年9月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和2年9月の進捗状況を公表します。令和2年9月は、7月から着手したし尿受入槽・中継槽・予備貯留槽の防食塗膜工事が完成しました。また、9月10日に前処理設備の部分引渡を受けました。


※令和2年9月末出来高：66.0%



防食塗膜工事上塗り検査①(R2. 9. 10)



防食塗膜工事上塗り検査②(R2. 9. 10)



防食塗膜工事完成検査①(R2. 9. 25)



防食塗膜工事完成検査②(R2. 9. 25)