

大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和2年4月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和2年4月の進捗状況を公表します。令和2年4月は、4日、5日に動力制御盤が、29日に前処理設備が納入されました。

また、前処理設備・脱水設備の工場検査を22日・27日に実施し、それぞれ検査の結果合格しました。

※令和2年4月末出来高：35.0%



動力制御盤納入①(R2. 4. 4)



動力制御盤納入②(R2. 4. 4)



前処理設備納入①(R2. 4. 29)



前処理設備納入②(R2. 4. 29)